

福島第一原子力発電所 4号機原子炉建屋上部 圧力容器上蓋の撤去完了について

作業実績

- ・ 作業時間:平成24年9月13日 AM 9時30分～10時00分 (AM 8:30～9:30 準備作業)
- ・ 作業人数:15人/班(2班体制)
- ・ 被ばく線量[最大]:0.28mSv(計画線量:0.8mSv/日)

作業内容

オペレーティングフロア(以下、オペフロ)上にある原子炉圧力容器上蓋を大型クローラクレーン(750トン)にて、地面に吊り下ろし作業を実施



オペフロ上部の圧力容器上蓋



オペフロ上部での吊り上げ作業開始



オペフロ上部での吊り上げ作業



吊り下ろし作業



吊り下ろし作業



吊り下ろし作業の完了